

### Cronoprogramma interventi

Codice opera	Descrizione intervento	Importo lavori da liquidare	Note	maggio 2020	giugno 2020	luglio 2020	agosto 2020	settembre 2020	ottobre 2020	novembre 2020	dicembre 2020	gennaio 2021	febbraio 2021	marzo 2021	aprile 2021	maggio 2021	giugno 2021	luglio 2021	agosto 2021	settembre 2021	ottobre 2021	novembre 2021	dicembre 2021
2020/1.86	Messa in sicurezza camino Loggia dei Militi	€ 39.980,02	Lavori affidati alla ditta																				
2020/2.01	Adeguamento edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi (primaria Bissolati)	€ 120.000,00	Progetto esecutivo in fase di approvazione, lavori in gara a fine maggio																				
2020/2.12	Bonifica amianto copertura scuola per l'infanzia S. Ambrogio	€ 110.000,00	Progetto esecutivo approvazione a fine maggio																				
2020/2.13	Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo ed adeguamento e manutenzione straordinaria delle palestre, presso la scuola secondaria di primo grado "G. Vida"	€ 677.000,00	Progetto esecutivo approvazione a fine maggio																				
2020/2.60	Intervento di messa in sicurezza pavimenti in vinile amianto con rimozione e rifacimento completo presso la scuola secondaria di primo grado "Virgilio"	€ 36.000,00	Progetto esecutivo in fase di ultimazione																				
2020/2.62	Riqualificazione alloggio ex custode per destinazione ad ambienti scolastici scuola secondaria di primo grado A. Frank	€ 40.000,00	In corso acquisizione preventivi																				
2020/3.01	Recupero e riqualificazione patrimonio ERP via Caudana 4	€ 570.908,00	Progetto esecutivo pronto, in attesa di ricevere decreto regionale																				
2020/3.02	Intervento di efficientemente energetico edifici ERP via Sardinia 2 e 4	€ 590.200,00	Progetto esecutivo in corso di predisposizione																				
2020/3.03	Recupero e riqualificazione patrimonio ERP via Giuseppina 6, 6a, 6b	€ 872.000,00	Progetto esecutivo dei lavori principali in fase di ultimazione																				
2020/4.02	Realizzazione tratto urbano del canale scolmatore a San Felice	€ 450.000,00	Il progetto esecutivo pronto, realizzato da Padania Acque																				
2020/5.01	Riqualificazione di Lungo Po Europa e realizzazione di un nuovo attracco	€ 550.000,00	Progetto di fattibilità approvato, avvio procedure per affidare la realizzazione del progetto esecutivo ad un professionista esterno																				
2020/7.02	Messa in sicurezza di via Giuseppina, via Milano e via Sesto - completamento piste ciclabili	€ 433.000,00	Progettazione esecutiva iniziata Approvazione esecutivo entro il 31 ottobre Aggiudicazione lavori entro il 31 dicembre Inizio lavori entro il 31 gennaio 2021																				
2020/7.97	Prolungamento pista ciclabile n. 3 verso Casanova del Morbasco	€ 90.412,00	Progettazione definitiva approvata, esecutivo in fase di ultimazione Approvazione progetto esecutivo ed indizione di gara entro luglio 2020																				
2018/1.01	Manutenzione straordinaria edifici pubblici diversi Lavori presso Museo del Violino e fognatura ex casa custode Giardini Pubblici	€ 24.539,53																					
2019/1.01	Manutenzione straordinaria edifici pubblici diversi Risanamento conservativo forni Hoffmann presso Area Frazzi	€ 27.344,27																					
2019/1.01	Rifacimento impianto riscaldamento spogliatoi palestra media Campi	€ 11.000,00																					
2019/2.07	Manutenzione straordinaria scuole medie Consolidamento solai media Virgilio (Pantaleoni)	€ 50.000,00																					
2018/1.03	Abbattimento barriere architettoniche edifici Impianto ascensore scuola Mazzolari	€ 23.756,43																					
2019/1.03	Abbattimento barriere architettoniche edifici Impianto ascensore via Geromini	€ 23.545,94																					
2019/1.03	Abbattimento barriere architettoniche edifici Bagno per disabili presso Istituto Monteverdi	€ 25.000,00																					
2018/1.09	Interventi sul patrimonio culturale - Risorsa per lo sviluppo (Palazzo Grasselli)	€ 303.361,18	Lavori in corso ed ultimi progetti da affidare																				
2018/2.02	Adeguamento scuole medie alle norme di prevenzione incendi media Virgilio	€ 70.269,02																					
2018/2.02	Adeguamento edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi elementare Manzoni	€ 162.052,28																					
2018/2.02	Adeguamento edifici scolastici alle norme di prevenzione incendi elementare Capra Plasio	€ 50.000,00																					
2019/2.07	Adattamento locali primaria Bissolati per ospitare materna Martiri della Libertà A.Q. n. 4 opere da idraulico	€ 40.000,00																					
2018/2.05	Consolidamento solai elementare Stradivari	€ 158.000,00																					

Codice opera	Descrizione intervento	Importo lavori da liquidare	Note	maggio 2020	giugno 2020	luglio 2020	agosto 2020	settembre 2020	ottobre 2020	novembre 2020	dicembre 2020	gennaio 2021	febbraio 2021	marzo 2021	aprile 2021	maggio 2021	giugno 2021	luglio 2021	agosto 2021	settembre 2021	ottobre 2021	novembre 2021	dicembre 2021
2018/2.06	Consolidamento solai elementare Trento Trieste	€ 146.388,75																					
2019/3.02	Recupero e razionalizzazione 10 alloggi ERP	€ 85.930,20																					
2018/3.02	Recupero e razionalizzazione via Allende 1, 3, 5 ERP (ditta COGEDIL)	€ 209.771,14																					
2018/3.02	Recupero e razionalizzazione via Caudana 2, 4, 6 ERP (ditta Rosato)	€ 394.110,45																					
2018/3.02	Recupero e razionalizzazione via Caudana 1 e via Allende 2 ERP (ditta Serrhouse)	€ 366.024,86																					
2018/5.02	Bando Periferie - costruzione nuova scuola	€ 1.425.680,54																					
2018/5.02	Bando Periferie - riqualificazione palestra	€ 1.402.593,12																					
2018/5.02	Bando Periferie - opere a verde	€ 110.825,34	avvio lavori solo dopo intervento Padania Acque																				
2018/5.02	Bando Periferie - opere stradali e illuminazione pubblica		avvio lavori solo dopo intervento Padania Acque																				
2019/7.02	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi in zona centro	€ 60.000,00																					
2018/7.21	Interventi Programma Sperimentale Mobilità Sostenibile - Realizzazione Zone 30	€ 36.760,00																					
2018/7.06	Realizzazione piste ciclabili finanziate con POR FESR	€ 678.415,35																					
2018/7.08	Patto per la Lombardia - Miglioramento dell'accessibilità e della sosta presso il nodo di interscambio della Stazione di Cremona	€ 1.904.569,63	Intervento su via Dante																				
			Park multipiano																				
TOTALE		€ 12.329.458,03																					